

**Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури (ПҚ-459) доирасида 2023 йилда "Навоий КМК" АЖ томонидан амалга оширилиши белгиланган инвестиция лойиҳаларида январь-июнь ойларида амалга оширилган ишлар бўйича ЙИҒМА МАЪЛУМОТ**

млн.долл.

№	Лойиҳа ташаббускорлари ва лойиҳа номи	Лойиҳанинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2023 йил ўзлаштириш прогнози	2023 йил январь-июнь ўзлаштириш				Лойиҳа ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	%	
	<b>Жами "НКМК" АЖ</b>	<b>2 523.67</b>		<b>513.51</b>	<b>207.67</b>	<b>255.00</b>	<b>47.33</b>	<b>122.8</b>	
	шу жумладан:								
	чет эл банклари кредитлари	2 523.67		513.51	207.67	255.00	47.33	122.8	
	<b>Янги қурилиш</b>	<b>1 716.90</b>		<b>346.53</b>	<b>150.04</b>	<b>180.04</b>	<b>30.00</b>	<b>120.0</b>	
1	«Мурунтов» конини ўзлаштириш (V навбати) I-босқич	733.94	2016-2025йй.	62.00	14.31	28.58	14.27	199.7	Лойиҳа ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 ноябрдаги №907-сонли қарори билан тасдиқланган. Қурилиш ҳолати: «Мурунтов» кони шимолий-шарқий ЦПТ, ДПП-5, ДПП-6 объектлари ишчи хайъат далолатномаси билан фойдаланишга топширилди. "ВЛ 6 кВ электр тармоғини қарьер бортига қўчириш" ишлари якунланди. ГПП-9 ва ГПП-5 станцияси қурилиши ишлари олиб борилмоқда. ППК-3 ни қўчириш лойиҳаси доирасида темир йўл қурилиши ишларининг I-босқичи якунланди ва ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилди. ППК-3 ни қўчириш лойиҳаси доирасида (2 босқич) Юг-Порода қурилмасини таёрлаш ишлари олиб борилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	733.94		62.00	14.31	28.58	14.27	199.7	Шимолий-Шарқий даврий оким технологияси лойиҳаси доирасида 5- ва 6-сонли ДППнинг бутобой ускуналари ўрнатилмоқда.
2	«Мурунтов» конини ўзлаштириш (V навбати) I-босқич лойиҳасига оид саноат объектларини электр энергияси билан таъминлаш	113.75	2018-2024йй.	7.50					Лойиҳанинг ТИҲси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 майдаги №331-сон қарори билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПҚ-3465-сон қарори асосида бош пудратчи "Узэлектроаппарат-электроцит" АЖ билан шартнома тузилган. "Мурунтоғ" конининг V-навбати чегараларида тоғ-кон ишларининг жадаллик билан ривожланиши муносабати билан "ГПП-1" нимстанцияси ва ВЛ 110 кВ трассаларининг сўнги жойлашувини аниқлаштириш (объектларни қуриш учун жой танлаш далолатномасини расмийлаштириш), ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш, муҳандислик-геологик ва топографик-геодезия тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Барча ишлар тасдиқланган тармок жадвали асосида олиб борилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	113.75		7.50					
3	"Зармитан" конининг қуйи горизонтларини ўзлаштириш (0.00м. гор.гача)	235.57	2017-2024йй.	45.00	10.05	11.98	1.93	119.2	Лойиҳанинг ТИА Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2019 йил 14 февралда №127-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Чехия Республикаси «Mine Construction Alliance s.r.o.» корхонаси билан "Скиповой" шахта қурилиши ва «Бош» шахта стволини чуқурлаштириш ҳамда стволларни жиҳозлашга тендер асосида пудрат шартномалари имзоланган. Қурилиш ҳолати: 1. "Чармитан" конининг +420 м сатҳни очиш бўйича жорий даврда жами 1325 п.м. қия ва горизонтал кон капитал лаҳимлари казиб ўтилди. 2. "Скипли" вертикал шахта стволни бўйича қурилиш бошланганидан 1000 п.м. ствол казиб ўтилиб, мустаҳкамланди. Жорий даврда стволда +420м, +360м, +300м, +270м, +240м сатҳларда 402 п.м. вертикал, қия ва горизонтал лаҳимлар ҳам ўтилди, ҳамда 1600 м³ бетон билан мустаҳкамлаш ишлари бажарилди. "Скипли" ствол учун пудратчи томонидан стационар электр ускуналар олиб келинмоқда. 3. "Асосий" вертикал шахта стволини чуқурлаштириш: I ва II босқич вертикал шахта стволини чуқурлаштириш +525 м сатҳдан -10,0 м сатҳгача тушиш жами - 535 п.м. ўтилди. Жорий даврда стволда 0,00 м сатҳда 850 п.м. ствол олди ховлилари (околотвольный двор) ҳамда горизонтал лаҳимлар ҳам ўтилди. Жорий йилнинг 6 ойида 1,05 млн.долларлик 2 дона кон шахта транспорт машинаси харид қилинди. Ишлар тармок жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ.
	чет эл банклари кредитлари	235.57		45.00	10.05	11.98	1.93	119.2	

№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2023 йил ўзлаштириш прогнози	2023 йил январь-июнь ўзлаштириш				Лойиха ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	%	
4	"Балпантоғ" ва "Томдибулок" конлари негизда казиб олиш карьерини қуриш	108.33	2021-2023йй.	40.18	18.66	18.70	0.04	100.2	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 29 августдаги №531-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: Лойиха бўйича 34 км темир йўл қурилиш ишлари якунланиб фойдаланишга топширилди. Балпантоғ карьерида конни очиш ва маъдан казиб олиш ишлари олиб борилмоқда. Карьер қошидаги инфратузилма объектларида қурилиш ишлари олиб борилмоқда. Контейнерлик типдаги автомобилларга ёқилғи қуйиш станциясини монтаж қилиш учун ер ишлари бажарилди. КЁҚШ (КАЗС) ускунаси ва операторлар хонаси ўрнатилди. Балпантоғ карьери участкаси ҳудудда ПКТПБ-1600/35/6 кВ типдаги 35/6 кВ мобил пакетли блокли трансформатор подстанциясини ўрнатиш ва 35 кВ ҳаво линиясини қуриш ишлари олиб борилмоқда. Бугунги кунда ички муҳандислик коммуникациялари, ВЛ6 кВ Л-1, Л-2 ҲЛ бўйича 120 та темир бетон опоралари ўрнатилди. ПКТПБ-1600/35/6 кВдан площадька водозаборига 6 кВ ҳаво линиясининг монтаж ишлари давом этмоқда. "Балпантоғ" карьери саноат ҳудудидан "қир ювиш" ва "ошхона" биноларининг қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилмоқда. Кон техникалари ва бошқа асбоб-ускуналар харид қилиш учун шартномалар расмийлаштирилиб, босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	108.33		40.18	18.66	18.70	0.04	100.2	
5	"Пистали" конида олтин таркибли маъданларни казиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш (6-ГМЗ)	274.67	2021-2024йй.	99.82	57.58	69.70	12.12	121.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги №569 - сонли қарори билан тасдиқланган. Ҳозирги кунда 6-ГМЗнинг 1-босқичи қурилиш-монтаж ишлари якунланди. 116 дона тоғ-кон техникаси, технологик лаборатория ва бошқа ускуналар олиб келинди. Ускуна ва жиҳозлар 100 фоиз ўрнатилди ҳамда ишга туширилди. Ишчи хайъат далолатномалари расмийлаштирилди. 6-ГМЗнинг 2-босқичи бўйича 3-конвейер монтажи, иккинчи тегирмон блокидаги ММС 90x30 тегирмони ва МШЦ 55x75 тегирмонини йиғиш ишлари, чикинди омбори, сув олиш майдони ва ГПП-2 подстанцияси қурилиш ишлари олиб борилмоқда. Кон техникалари босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	274.67		99.82	57.58	69.70	12.12	121.0	Лойиха доирасида 6-ГМЗнинг 2-тегирмон блокни 2023 йилнинг декабрь ойида ишга тушириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Муаммолар йўқ.
6	"Пистали" конида олтин таркибли маъданларни казиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш (6-ГМЗ) лойихасига оид саноат объектларини электр энергияси билан таъминлаш	36.60	2021-2023йй.	10.58	10.58	10.58		100.0	Лойиханинг ТИҲси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги №729-сон қарори билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПҚ-3465-сон қарори асосида бош пудратчи "Узэлектроаппарат-электрошит" АЖ билан шартнома тузилган. Ишчи лойиха ишлаб чиқилган. Қурилиш-монтаж ишлари якунланди ва объект электр таъминотига уланди. Ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	36.60		10.58	10.58	10.58		100.0	
7	"Чукурқудук" кони захираларини казиб олиш	188.64	2022-2025йй.	56.05	13.46	15.10	1.64	112.2	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 августдаги №481-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: Кон техникалари харид қилиш учун шартномалар расмийлаштирилиб босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	188.64		56.05	13.46	15.10	1.64	112.2	Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ.
8	Нурота ҳудудда ва «Пистали» конида ташқи электр энергиясининг тармоқ иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш	25.40	2022-2023йй.	25.40	25.40	25.40		100.0	Қурилиш-монтаж ишлари якунланди ва объект электр таъминотига уланди. Ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	25.40		25.40	25.40	25.40		100.0	

№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2023 йил ўзлаштириш прогнози	2023 йил январь-июнь ўзлаштириш				Лойиха ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	%	
	<b>Модернизация ва реконструкция</b>	<b>806.77</b>		<b>166.98</b>	<b>57.63</b>	<b>74.96</b>	<b>17.33</b>	<b>130.1</b>	
9	Амударё-Зарафшон сув қувурининг 3-линиясини қуриш ва насос станцияларини реконструкция қилиш	127.50	2018-2024йй.	10.00	4.25	4.25		100.0	Лойиханинг ТИҲси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 июндаги №472-16-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Қурилиш ҳолати: Лойиха бўйича Ø1220 мм бўлган 157,3 км сув қувури ётқизиш кўзда тутилган. Лойиха бошидан 2-НС ва КП-21 оралиғи 11700 п/м, 3-НС ва 4-НС оралиғи 15800 п/м, КП-51 ва 6-НС оралиғи 10800 п/м, КП-11 ва КП-12 оралиғи 10300 п/м, КП-21 ва КП-22 оралиғи 12500 п/м, КП-13 ва КП-14 оралиғи 9500 п/м, КП-22 ва КП-23 оралиғи 12600 п/м, КП-14 ва 2-НС оралиғи 10000 п/м, 4-НС ва КП-41 оралиғи 10000 п/м, КП-42 ва КП-43 оралиғи 10000 п/м, бўлган қисмларининг қурилиш монтаж ишлари яқунланиб 113200 п/м қисми фойдаланишга топширилган. КП-12 ва КП-13 оралиғи 10000 п/мдан 8000 п/м қисмида қувурлар ўрнатилган ва қурилиш-монтаж ишлари давом этмоқда. Ҳозирда 15А КП биноси қурилиши ва 2 дона Ду1000 мм зулфинлар монтаж ишлари бажарилган, объектда ишлар тўлиқ яқунланиб фойдаланишга топширилмоқда. КП43 ва КП44 оралиғида 2240 метр Ду 1220 мм қувурлар пайвандлаш-монтаж ишлари бажарилган бўлиб, ҳозирда қувурлар улама-чоклари изоляцияси амалга оширилмоқда. 1-сонли НСнинг реконструкция ишлари яқунланиб, объект фойдаланишга топшириш учун синовдан ўтказиш қутилмоқда. 4-сонли НСнинг реконструкция ишларида қўшимча бино темир-бетон фундаментлари, девор ва том қисми колонна ва балкалари монтаж ишлари амалга оширилган бўлиб, ҳозирда "Сендвич" панели қопламалар монтаж ишлари бажарилмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ.
	чет эл банклари кредитлари	127.50		10.00	4.25	4.25		100.0	
10	"Турбай" конларини ўзлаштириш учун қазиб олиш ва қайта ишлаш қувватларини кенгайтириш	132.43	2021-2023йй.	77.18	36.46	41.86	5.40	114.8	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 июндаги №384-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: Бугунги кунда Турбай карьеридида конни очиш ва маъдан қазиб олиш ишлари олиб борилмоқда. Саноат майдонида 3 та ётоқхона биноси метал каркаслари, девор ва том "сендвич" панелли қопламалари монтаж ишлари яқунланган. 1-ётоқхона ва ошхона қурилиши яқунланиб мебель ва жиҳозларни ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда. 2 ва 3 – ётоқхона биналарида пардозлаш ишлари бажарилмоқда. 2-қўтарилиш насос станциясидан ишлаб-чиқариш майдонида техника ва ичимлик суви учун қувурларнинг монтаж ишлари яқунланиб, изоляциялаш ишлари олиб борилмоқда. 1 дона контейнер типидидаги автомобилларга ёқилги куйиш станцияси қурилиш ишлари яқунланиб, объект фойдаланишга топшириш арафасида. 2-қўтарилиш насос станциясида қурилиш монтаж ишлари бошланган бўлиб, ҳозирда ер ишлари ва ускуналар ости бетон ишлари амалга оширилмоқда. Рудник ишлаб-чиқариш майдонида техника ва ичимлик суви учун қувурлар пайвандлаш-монтаж ишлари бажарилиб, ҳозирда қувурларни изоляциялаш ишлари амалга оширилмоқда. Барханли карьерига бўлган 6,5 км автомобил йўли қурилиши ишлари яқунланди. 45,3 км узунликдаги "Турбай - ГМЗ-3" темир йўли қурилиш ишлари амалга оширилди. Кон техникалари харид қилиш учун шартномалар расмийлаштирилиб босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда. Барча ишлар тасдиқланган тармоқ жадвали асосида олиб борилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	132.43		77.18	36.46	41.86	5.40	114.8	
11	Асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқаришни техник ва технологик қайта жиҳозлаш	347.30	2020-2025йй.	51.80	16.92	28.85	11.93	170.5	Ишчи лойихалар ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг ижобий хулосаларига эга. Ушбу лойихада амалдаги ишлаб чиқариш қувватларини меъёрга сақлаб қолиш учун ишлаб чиқариш қувватларини технологик қайта жиҳозлаш ва реконструкция қилиш ишлари амалга оширилади. Ускуна ва жиҳозлар олиб келинмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ.
	чет эл банклари кредитлари	347.30		51.80	16.92	28.85	11.93	170.5	

№	Лойиҳа ташаббускорлари ва лойиҳа номи	Лойиҳа-нинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2023 йил ўзлаштириш прогнози	2023 йил январь-июнь ўзлаштириш				Лойиҳа ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	%	
12	Ишлаб чиқариш қувватларини сақлаб қолиш	199.54	2023-2026йй.	28.00					Лойиҳа ТИХК белгиланган тартибда “Марказий лойиҳалаш бюроси” томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, “Лойиҳалар ва импорт контрактларни комплекс экспертиза қилиш маркази” ДУКга экспертизага киритилган ва ижобий ҳулоса олинган. Тегишли Вазирликлар ва Агентлик билан келишилган қарор лойиҳаси 2023 йил 9 июнда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига киритилган ва ҳозирги кунда тасдиқланиш жараёнида. Мазкур инвестиция лойиҳасини амалга оширилишининг мақсади ва вазифалари "НКМК" АЖнинг эскирган технологик ускуналар, тоғ-кон компрессорлар ва қурилиш механизмларини босқичма-босқич замонавий технологик талабларга жавоб берадиган ва энергия тежамкор механизм ва техникаларга алмаштириш.
	чет эл банклари кредитлари	199.54		28.00					

Бош директорнинг инвестициялар ва капитал қурилиш бўйича ўринбосари



Ф.Ш. Бахронов