

**"Наввий КМК" АЖ томонидан 2024 йил январь-март ойларида хорижий инвестицияларни ўзлаштириш  
прогноз кўрсаткичларини бажарилиши бўйича  
ЙИҒМА МАЪЛУМОТ**

МЛН. ДОЛЛ.

№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2024 йил ўзлаштириш прогнози	2024 йил январь-март ўзлаштириш			Лойиха ҳолати	
					прогноз	кутилиши	(+/-)		бажарилиши %
	<b>Жами "НКМК" АЖ</b>	<b>3 470.85</b>		<b>1 000.0</b>	<b>220.00</b>	<b>220.11</b>	<b>0.11</b>	<b>100.1</b>	
	шу жумладан:								
	чет эл банклари кредитлари	3 470.85		1 000.0	220.00	220.11	0.11	100.1	
1	«Мурунгов» конини ўзлаштириш (V навбати) 1-боскич	733.94	2016-2026йй.	20.00	6.63	6.63		100.0	Лойиха ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 ноябрдаги №907-сонли қарори билан тасдиқланган. Қурилиш ҳолати: "ВЛ 6 кВ электр тармоғини қарьер бортига кўчириш" ишлари якунланди. ГПП-9 ва ГПП-5 станцияси қурилиши ишлари олиб борилмоқда. ГПП-9 объектнинг КТПБ2x16000/35/6 трансформатор подстанцияси ускунаси МКБ манзилиги етказилди. ППК-3 ни кўчириш лойихаси доирасида темир йўл қурилиши ишларининг 1-боскичи якунланди ва ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилди. ППК-3ни кўчириш лойихаси доирасида (2 боскич) узунлиги 2,554 км бўлган темир йўл қурилиш-монтаж ишлари якунланди. СЦБ тизимининг монтаж ишлари бажарилмоқда. Юг-Порода қурилмасини тайёрлаш ишлари олиб борилмоқда. Шимолий-Шарқий даврий оқим технологияси лойихаси доирасида 5 ва 6-сонли ДППнинг бутобой ускуналари ўрнатилди. ГПП-9 ва ГПП-5 станцияси қурилиши ишлари олиб борилмоқда. ГПП-9 объектнинг КТПБ2x16000/35/6 трансформатор подстанцияси ускунаси қурилиш майдонига ўрнатилди. "Бесапантау инфратузилмасини қуриш" лойихаси асосида ВЛ-6 кВ линияси қурилиш ишлари якунланди. Қурилиш-монтаж ишлари ЗҚБ томонидан амалга оширилмоқда. Лойиха доирасида 2 дона бургулаш ускунаси Еригос DM75; эл.техник (ПС, ГПП ячейкалари) ускуналар етказиб берилди.
	чет эл банклари кредитлари	733.94		20.00	6.63	6.63		100.0	
2	«Мурунгов» конини ўзлаштириш (V навбати) 1-боскич лойихасига оид саноат объектларини электр энергияси билан таъминлаш	113.75	2018-2025йй.	10.40	2.56	2.56		100.0	Лойиханинг ТИХси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 майдаги №331-сон қарори билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПҚ-3465-сон қарори асосида бош пудратчи "Узэлектроаппарат-электрошит" АЖ билан шартнома тузилган. "Мурунгов" конининг V-навбати чегараларида тоғ-кон ишларининг жадаллик билан ривожланиши муносабати билан "ГПП-1" нимстанцияси ва 110 кВ хаво линиялари трассаларининг сўнги жойлашувини аниқлаштириш (объектларни қуриш учун жой танлаш далолатномаси расмийлаштирилди), ишчи лойихани ишлаб чиқиш, муҳандислик-геологик ва топографик-геодезия тадқиқот ишлари якунланди.
	чет эл банклари кредитлари	113.75		10.40	2.56	2.56		100.0	Бугунги кунда "ГПП-1" нимстанциясининг 110 кВ хаво линиялари трассасида ва 35 кВ хаво линиясида қурилиш-монтаж ишлари олиб борилмоқда.
3	"Зармитан" конининг қуйи горизонтларини ўзлаштириш (0.00м. гор.гача)	235.57	2017-2025йй.	37.00	4.40	4.41	0.01	100.2	Лойиханинг ТИА Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2019 йил 14 февралда №127-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ Чехия Республикаси «Mine Construction Alliance s.r.o.» корхонаси билан "Скиповой" шахта қурилиши ва «Бош» шахта стволини чуқурлаштириш ҳамда стволларни жиҳозлашга тендер асосида пудрат шартномалари имзоланган. Қурилиш ҳолати: 1. "Чармитан" конида 2024 йил январь-мартда жами: Марказий қисмининг +420 м сатҳни очиш бўйича 422 п.м., Шарқий қисмининг +480 м ва +420 м сатҳларини очиш бўйича 228.4 п.м қия ва горизонтал кон капитал лаҳимлари казиб ўтилди. 2. "Скипли" вертикал шахта стволни бўйича қурилиш бошланганидан буён 1000 п.м. ствол казиб ўтирилиб, мустаҳкамланди. Жорий даврда пудратчи томонидан +480м ва +420м сатҳларда ствол олди ховлисини жами 183 п.м. ўтилди. "Скипли" ствол учун пудратчи томонидан стационар электр ускуналар олиб келинмоқда. Ствол ўтиши учун проходка учун ўрнатилган вақтинчалик ускуналарни демонтаж ишлари бажарилмоқда ҳамда стволни армировкалаш ишлари бошланмоқда. 3. "Асосий" вертикал шахта стволини чуқурлаштириш: I ва II боскич вертикал шахта стволини чуқурлаштириш +525 м сатҳдан -10,0 м сатҳгача тушиш жами - 535 п.м. ўтирилиб тугалланди. Жорий даврда стволда +300 м ва 0,00 м сатҳларда 380 п.м. ствол олди ховлилари (околоствольный двор) ҳамда горизонтал лаҳимлар ҳам ўтилди. Жорий йилнинг март ойида 1,4 млн.долларлик ускуналар "Скипли" стволни учун харид қилинди. 4. "Кўр" вертикал шахта стволни бўйича +600 м горизонтдан -10 м горизонтгача лойихага асосан 610 п.м. казиб ўтирилиб, мустаҳкамланиши кўрсатилган. Лойихани амалга ошириш муддати 45 ойна ташкил қилади. Шартнома қиймати яъни 45.3 млн доллардан 2023 йилнинг октябрь ойида 13.7 млн доллар ёки 30% аванс сифатида пудратчига тўлаб берилди. Бугунги кунда қурилиш ишларини бошлаш учун дастлабки ишчи лойихалар ишлаб чиқилган, керакли ер ости техника ва ускуналар олиб келинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	235.57		37.00	4.40	4.41	0.01	100.2	Лойиха доирасида 8 дона вогонетка 2,2 м³; 1 дона сифими 96 м³; "Скипли" ствол учун ускуна, маиший бино ва ошхона ускуналари етказиб берилди.




№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2024 йил ўзлаштириш прогнози	2024 йил январь-март ўзлаштириш				Лойиха ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	бажарилиши %	
4	“Пистали” конида олтин таркибли маъданларни қазиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш (6-ГМЗ) (инфратузилма объектлари)	274.67	2021-2024йй.	96.20	15.26	15.35	0.09	100.6	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги №569 - сонли қарори билан тасдиқланган. Ҳозирги кунда: Қайта ишлаш мажмуаси бино ва иншоотлари расмийлаштирилган ишчи хайъат далолатномалари асосида фойдаланишга топширилди ва тўлик ишга туширилди. 6-сон ГМЗ тўлик лойиха қувватида ишламоқда. Ёрдамчи инфраструктура объектларида: Ёқилги қуйиш шохобчаси ва портловчи моддалар омбори бино ва иншоотлари расмийлаштирилган ишчи хайъат далолатномалари асосида фойдаланишга топширилди. Кон майдонидаги бино ва иншоотлар (гараж, кон ускуналарини таъмирлаш устaxonаси, кон лабораторияси, кон ошxонаси, кон маиший биноси, кон маъмурий биноси), ўт ўчириш депоси, чиқинди омбори (хвостохранилище) 2-босқичи ва вахта шахарчасида қурилиш ишлари якунланмоқда. Кон техникалари ва бошқа ёрдамчи ускуналар босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Лойиха доирасида 1 дона гидравлик экскаватор 12 м3; эл.техник, механик, юк кўтариш механизмлари, вентиляция ускуналари ва бошқа ёрдамчи ускуналар етказиб берилди.
	чет эл банклари кредитлари	274.67		96.20	15.26	15.35	0.09	100.6	
5	"Чукуркудук" кони захираларини қазиб олиш	188.64	2022-2024йй.	129.30	36.90	36.90		100.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 августдаги №481-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: Лойиха асосида вагон контейнерлар босқичма босқич етказиб берилмоқда. МКБ манзилига етказилган вагон контейнерлар қурилиш майдонига ўрнатилмоқда. "Чукуркудук инфратузилмасини қуриш" лойихаси асосида ёритиш тизимининг устуллари ўрнатилмоқда. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда хал қилинмоқда. Лойиха доирасида 1 дона гидравлик экскаватор 22 м3; 3 дона карьер.автосамосвали САТ 793D 220 тн. етказиб берилди. Кон техникалари харид қилиш учун шартномалар расмийлаштирилиб босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Лойиха доирасида 1 дона гидравлик экскаватор 22 м3; 3 дона карьер автосамосвали САТ 793D 220 тн. етказиб берилди. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда хал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	188.64		129.30	36.90	36.90		100.0	
6	Кокпатас ва Даугизтау олтин конларида маъдан қазиб олиш 3-босқич	281.08	2024-2026йй.	61.50	0.25	0.25		100.0	Лойиха ТИАси "НКМК"АЖ Марказий лойихалаш бюроси томонидан ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги "Лойихалар ва импорт контрактларни комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУКнинг ижобий хулосаси қутилмоқда. Лойихани тасдиқлаш учун Ҳукумат қарори лойихаси ишлаб чиқилди ва тегишли вазирлик ҳамда идоралар билан келишиш жараёнида. Кокпатас ва Даугизтау олтин конларида маъдан қазиб олиш 3-босқич ТИА лойихасини амалга ошириш доирасида 3-ГМЗнинг 7-тегирмон блокни қуриш ишчи ҳужжатлари ишлаб чиқилди. 4 дона тегирмон НКМК таркибидаги Навоий машинасозлик заводида ишлаб чиқилмоқда. Кон техникаларини харид қилиш учун шартномалар расмийлаштирилмоқда. Лойиха доирасида 2 дона тегирмон электродвигателли СДМЗ 2500кВт.; эл.техник, механик ва бошқа ёрдамчи ускуналар етказиб берилди.
	чет эл банклари кредитлари	281.08		61.50	0.25	0.25		100.0	
7	Амударё-Зарафшон сув қувурининг 3-линиясини қуриш ва насос станцияларини реконструкция қилиш	127.50	2018-2024йй.	15.00	6.84	6.85	0.01	100.1	Лойиханинг ТИХси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 июндаги №472-16-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Лойиха бўйича Ø1220 мм бўлган 157,3 км сув қувури ётқизиш қўзда тутилган бўлиб, 113200 п/м қисми фойдаланишга топширилган. КП-12 ва КП-13 оралиғи 10000 п/мдан 9600 п/м қисмида қувурлар ўрнатилган ва қурилиш-монтаж ишлари давом этмоқда. 4-сонли НСнинг реконструкция ишларида қўшимча бино темир-бетон фундаментлари, девор ва том қисми колонна ва балкалари монтаж ҳамда "Сендвин" панелли копланалар монтаж ишлари амалга оширилган бўлиб, ҳозирда темир-бетон латоклар ва бино ички монолит бетон қўйма (стяжка)лари монтаж ишлари якунланди. КП43 ва КП44 оралиғида 11200 метр Ø1220 мм қувурлар пайвандлаш-монтаж ишлари якунланди ва 25 дона кудуклар ўрнатилди. Бугунги кунда ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилмоқда. КП-23 ва КП-24 оралиғида умумий узунлиги 11 500 м бўлган Ø1220 мм пўлат қувурларнинг пайвандлаш ишлари амалга оширилмоқда. Ҳозирда ушбу КП оралиқларида 11,34 км бўлган масофада қувурларнинг монтаж ишлари бажарилиб, қолган қувурларнинг монтаж ишлари давом этмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	127.50		15.00	6.84	6.85	0.01	100.1	
8	Асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқаришни техник ва технологик қайта жиҳозлаш	609.30	2020-2025йй.	151.36	99.76	99.76		100.0	Ишчи лойихалар ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг ижобий хулосаларига эга. Ушбу лойихада амалдаги ишлаб чиқариш қувватларини меъёрга саклаб қолиш учун ишлаб чиқариш қувватларини технологик қайта жиҳозлаш ва реконструкция қилиш ишлари амалга оширилади. Лойиха доирасида 2 дона кон гидравлик экскаваторларини етказиб бериш бўйича шартнома тузилган. Айни кунда экскаваторлар ишлаб чиқариш жараёнида. Шунингдек лойиха доирасида 42 дона 60 тн. юк кўтарувчи думпарлар, 1 дона кран манипулятор етказиб берилди. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда хал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	609.30		151.36	99.76	99.76		100.0	



№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2024 йил ўзлаштириш прогнози	2024 йил январь-март ўзлаштириш			Лойиха ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	
9	Ишлаб чиқариш қувватларини саклаб қолиш. I-босқич	247.02	2023-2026йй.	49.40	11.80	11.80	100.0	Лойиханинг ТИХК Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 21 августдаги №408/10-сонли қарори билан тасдиқланган. Мазкур инвестиция лойихасини амалга оширилишининг мақсади ва вазифалари "НКМК" АЖнинг эскирган технологик ускуналар, тоғ-кон компрессорлар ва қурилиш механизмларини босқичма-босқич замонавий технологик талабларга жавоб берадиган ва энергия тежамкор механизм ва техникаларга алмаштириш. Бугунги кунда лойиха доирасида 3 дона кон электр экскаваторларини етказиб бериш бўйича шартнома тузилган. Айни кунда 1 дона экскаватор Хитой давлатидан темир йўл транспорти орқали етказилиши кутилмоқда, 2 дона экскаватор ишлаб чиқариш жараёнида. Шунингдек 2 дона юк кўтариш имконияти 90 тонна бўлган кон автосамосваллари ишлаб чиқарилган ва Бельгиядан жўнатишга тайёр ҳолда турибди. Логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда. "Лойихалар ва импорт контрактларини комплекс экспертизаси Маркази" ДУКга отвал ҳажми 18-20 м3 бўлган 2 дона занжирли бульдозер шартнома лойихаси жўнатилиди ва Марказ томонидан кўриб чиқилмоқда. Жорий йил якунигача техникаларни етказиб бериш чоралари кўрилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	247.02		49.40	11.80	11.80	100.0	
10	2-ГМЗ ва 7-ГМЗ чикиндиларини биргаликда саклаш учун 2-ГМЗ чикинди омборини кенгайтириш ва реконструкция қилиш	134.38	2024-2032йй.	5.60	0.40	0.40	100.0	Лойиха ТИАси "Узгеорангметлити" МЧЖ томонидан ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Иктисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги "Лойихалар ва импорт контрактларни комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУКнинг ижобий ҳулосаси олинган. Лойихани тасдиқлаш учун Ҳукумат қарори лойихаси ишлаб чиқилди ва тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритилди. ТИА доирасида ишчи ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	134.38		5.60	0.40	0.40	100.0	
11	Қурилиш сметаларига кирмайдиган асбоб-ускуналар	75.00	2024-2025йй.	52.00	20.50	20.50	100.0	Лойихани амалга ошириш доирасида 10 дона юк кўтариш имконияти 240-260 тонна бўлган кон автосамосвалларини харид қилиш кўзда тутилган. "НКМК" АЖнинг илмий-техник кенгашининг 2023 йил 25 декабрдаги 23/01-01-01/709 сонли мажлис баёни тасдиқланган. Кон автосамосвалларини харид этиш тўғрисидаги №К1009191-сонли шартнома 28.12.2023 йилда расмийлаштирилди. 4 дона юк кўтариш имконияти 240 тонна бўлган кон автосамосваллар етказиб берилди. Айни кунда яна 4 дона автосамосваллар Болтик бўйи давлатлари ҳудудида йўлда.
	чет эл банклари кредитлари	75.00		52.00	20.50	20.50	100.0	
12	Навоий вилояти Томди туманидаги НКМК саноат объектлари учун қуёш фотоэлектр станциясини қуриш	450.00	2024-2025йй.	372.24	14.70	14.70		Мазкур лойиха бўйича хорижий ҳамкор ООО "NAVOI SOLAR POWER ENERGY" томонидан йиллик ва I чорак прогноз кўрсаткичларни ўзлаштириш бўйича тақдим қилинган таклифига асосан 2024 йилда амалга ошириш бўйича тармоқ жадвали ишлаб чиқилиб, қилишиш учун Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигига тақдим қилинган. Берилган маълумотга асосан: <b>I босқич.</b> 220 МВт бўйича бугунги кунда пудратчига тузилган шартномага асосан қурилишнинг умумий қийматидан 20 фоиз миқдорда, яъни 14,5 млн. доллар аванс тўлаб берилган, 623 га ер танлаб олинган, қурилиш майдонида вақтинчалик биноиншоотлар (ётоқхона, ошхона) қуриб битказилган. Қурилиш майдони электр таъминоти учун 6 кВт қучланишли ҳаво электр тармоғи қурилди. Ҳозирда қурилиш майдонининг тўсиқлари қуриб бажарилмоқда. 220 МВтли қуёш фотоэлектр станцияси 1-босқичда 110 МВт, 2-босқичда 55 МВт, 3-босқичда 55 МВт ишга туширилади. <b>II босқич.</b> 280 МВт ФЭС қувват схемасини "ABREST Energy Engineering" МЧЖ томонидан ишлаб чиқилмоқда. Қурилиш учун ер ости қазилмалари мавжуд бўлмаган сугорилмайдиган ва қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган ер майдони танлаб олинган ва ерни олиш учун ҳокимиятга мурожаат қилинган. Лойиха Хитой Халқ Республикасининг "China Energy Engineering Corporation (CEEC)" ташкилоти томонидан амалга оширилмоқда. "ТЕРPELEN GROUP HOLDING LIMITED" (БАА) компанияси томонидан ФЭС қурилиши иккинчи босқичини 31.12.2024 йилда 140 МВт ишга туширилади, қолган 140 МВт 2025 йилнинг I чорагида ишга тушириш кўзда тутилган.
	чет эл банклари кредитлари	450.00		372.24	14.70	14.70		

Бош директорнинг инвестициялар ва капитал қурилиш бўйича ўринбосари



Ф.Бахронов